



**Karen Crowd**

گردآورنده:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره اول طرح:

«توسعه ساخت و آبکاری سینی و نردبان کابل»

نام شرکت: گروه صنعتی منور گستر اسپادانا

مهر ۱۴۰۳

فهرست مطالب

۳ ..... مقدمه

۳ ..... توضیحات طرح

۳ ..... پیش‌بینی‌های مالی طرح

۳ ..... وضعیت ریالی طرح

۴ ..... وضعیت فیزیکی طرح



مقدمه

شرکت منورگستر فعالیت خود را در زمینه تولید و آبکاری گالوانیزه سینی کابل، نردبان کابل و سیستم ساپورتینگ آغاز نموده است و کار اصلی آن خدمات آبکاری گالوانیزه است.

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح توسعه کارخانه جهت تولید و آبکاری ۲۶۳،۱۵۸ متر سینی و نردبان کابل برای مدیریت هدایت کابل ها در ساخت و ساز تجاری و صنعتی در بازه زمانی دوازده ماه است.

پیش‌بینی‌های مالی طرح

پیش‌بینی هزینه‌های طرح به شرح جدول زیر است:

عنوان هزینه	فصل اول	فصل دوم	فصل سوم	فصل چهارم
دستمزد	(۶,۵۷۹)	(۶,۵۷۹)	(۶,۵۷۹)	(۶,۵۷۹)
مواد اولیه	(۸۶,۴۸۲)	.	.	.
سربار ساخت	(۳۰,۴۴۲)	.	.	.
مالی و حسابداری	(۶,۰۰۰)	.	.	(۴۰۰)
<b>مجموع</b>	<b>(۱۲۹,۸۶۳)</b>	<b>(۶,۵۷۹)</b>	<b>(۶,۵۷۹)</b>	<b>۶,۹۷۹</b>

پیش‌بینی درآمدهای طرح به شرح جدول زیر است:

فروش محصولات تولید شده	فصل اول	فصل دوم	فصل سوم	فصل چهارم
ساخت و آبکاری سینی و نردبان کابل	۳۷,۳۲۰	۵۵,۹۸۰	۵۵,۹۸۰	۵۵,۹۸۰
<b>مجموع</b>	<b>۳۷,۳۲۰</b>	<b>۵۵,۹۸۰</b>	<b>۵۵,۹۸۰</b>	<b>۵۵,۹۸۰</b>

وضعیت ریالی طرح

بنا بر اظهارات متقاضی، وضعیت ریالی پیشرفت هزینه‌ها و درآمدهای طرح به شرح زیر محقق شده است:

جدول ۱- وضعیت ریالی طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول *
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۱۲۹,۸۶۳
هزینه‌های تجمعی پیش‌بینی شده	۱۲۹,۸۶۳
هزینه‌های واقعی	۱۲۹,۸۶۳
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۲۹,۸۶۳

شرح

دوره اول \*

کارگزاران

بانک کارآفرین

شماره ثبت: ۵۵۹۳ (سپاسی خاص)

کروه صنعتی منورگستر اسپادانا

۳



۳۷.۳۲۰	پیشرفت ریالی پیش بینی شده
۳۷.۳۲۰	پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده
۳۷.۳۲۰	پیشرفت ریالی واقعی
۳۷.۳۲۰	پیشرفت ریالی واقعی تجمعی

\* هر دوره به مدت سه ماه است.

وضعیت فیزیکی طرح

جدول ۲- وضعیت فیزیکی طرح (ارقام به درصد)

دوره اول	شرح
۲۰	پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده
۲۰	پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده
۲۰	پیشرفت فیزیکی واقعی
۲۰	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی



گروه صنعتی منور کستر اسپادانا  
سهامی خاص ثبت: ۳۶۸۹۷

